Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS+TRASTEROS Y LOCAL**	**1011 horas**	**lun 16/08/11**	**mié 28/12/11**	
2	**ACTUACIONES PREVIAS**	**80 horas**	**mar 30/08/11**	**mié 14/09/11**	
3	**limpieza de solar**	8 horas	lun 30/08/11	mié 31/08/11	
4	montaje de una caseta(incluido vestuario,oficina,almacen materiales)	5 horas	lun 30/08/11	jue 08/09/11	
5	preparación de acometida luz para servicio durante la obra	5 horas	lun 06/09/11	vie 09/09/11	
6	preparación de acometida agua para servicio durante la obra	5 horas	lun 12/09/11	vie 16/09/11	
7	alquiler de contenedor(incluido para servicio durante la obra con alquiler	5 horas	lun 12/09/11	vie 16/09/11	
8	Desbroce y limpieza	10 horas	mar 06/09/11	jue 08/09/11	
9	replanteo topografico	10 horas	mar 14/09/11	mié 14/09/11	
10	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**93 horas**	**mié 14/09/11**	**vie 23/09/11**	
11	**vaciado**	**93 horas**	**mié 14/09/11**	**vie 23/09/11**	
12	**CIMENTACIONES**	**161 horas**	**lun 26/09/11**	**mié 26/10/11**	
13	**Losa de cimentación**	**161 horas**	**lun 26/09/11**	**mié 26/10/11**	
14	encofrado de linderos	5 horas	lun 26/09/11	vie 30/09/11	
15	armado	10 horas	mar 04/10/11	lun 17/10/11	
16	hormigonado	40 horas	lun 17/10/11	lun 24/10/11	
17	curado	5 horas	lun 24/10/11	vie 28/10/11	
18	desencofrado	2 horas	mié 26/10/11	mié 26/10/11	
19	**GRUA**	**5 horas**	**vie 11/11/11**	**lun 14/11/11**	
20	montaje grua	5 horas	vie 11/11/11	lun 14/11/11	
21	**ESTRUCTURAS**	**1861.5 horas**	**vie 23/09/11**	**jue 26/01/12**	
22	**Muro de contención en planta sótano**	**40 horas**	**lun 26/09/11**	**vie 28/10/11**	
23	encofrado	40 horas	lun 26/09/11	vie 28/09/11	
24	impermeabilización muros de sótano	20 horas	vie 23/09/11	mié 28/09/11 CEOC	
25	armado	40 horas	mié 28/09/11	vie 28/10/11	
26	hormigonado	20 horas	mié 26/10/11	vie 27/10/11	
27	curado	5 horas	lun 10/11/11	vie 11/11/11	
28	desencofrado	10 horas	lun 14/11/11	vie 14/11/11 CPC+1 dias 16	
29	**Pilares pb**	**80 horas**	**lun 14/11/11**	**lun 28/11/11**	
30	replanteo	5 horas	lun 14/11/11	lun 14/11/11 CE	
31	armado	27 horas	lun 14/11/11	jue 17/11/11 CE	
32	encofrado	27 horas	jue 17/11/11	mié 23/11/11	
33	hormigonado	5 horas	mié 23/11/11	mié 23/11/11 CE	
34	desencofrado	16 horas	mié 23/11/11	vie 25/11/11 CPC+1 dia	
35	curado	5 horas	lun 28/11/11	lun 28/11/11 CE	
36	**forjado unidireccional pb**	**383.5 horas**	**lun 28/11/11**	**lun 12/12/11**	
37	encofrado	40 horas	lun 28/11/11	vie 02/12/11	
38	replanteo	5 horas	lun 05/12/11	lun 05/12/11	
39	armado	41.5 horas	lun 05/12/11	mié 07/12/11	
40	hormigonado	10 horas	lun 12/12/11	lun 12/12/11	
41	curado	5 horas	lun 19/12/11	mié 21/12/11 CE	
42	desencofrado	16 horas	lun 19/12/11	mié 21/12/11 CPC+1 dia	
43	**Pilares pb**	**80 horas**	**mié 28/12/11**	**lun 02/01/12**	
44	replanteo	5 horas	mié 28/12/11	mié 28/12/11 CE	
45	armado	27 horas	mié 28/12/11	vie 30/12/11	
46	encofrado	27 horas	vie 23/12/11	mié 28/12/11	
47	hormigonado	5 horas	vie 30/12/11	vie 30/12/11 CE	
48	desencofrado	16 horas	vie 30/12/11	lun 02/01/12 CPC+1 dia	
49	curado	5 horas	lun 02/01/12	lun 02/01/12 CE	
50	**forjado unidireccional pb**	**383.5 horas**	**lun 02/01/12**	**vie 16/03/12**	
51	encofrado	40 horas	lun 02/01/12	vie 06/01/12	
52	replanteo	5 horas	mié 11/01/12	mié 11/01/12	
53	armado	41.5 horas	mié 11/01/12	lun 16/01/12	
54	hormigonado	10 horas	lun 16/01/12	lun 16/01/12	
55	curado	5 horas	mié 23/01/12	mié 23/01/12	
56	desencofrado	16 horas	mié 23/01/12	lun 27/01/12 CPC+1 dia	
57	**Pilares pf**	**80 horas**	**vie 20/01/12**	**vie 03/02/12**	
58	replanteo	5 horas	vie 20/01/12	vie 20/01/12	
59	armado	27 horas	lun 23/01/12	jue 26/01/12	
60	encofrado	27 horas	jue 26/01/12	mar 31/01/12	
61	hormigonado	5 horas	mar 31/01/12	mar 31/01/12	
62	desencofrado	16 horas	mar 31/01/12	vie 03/02/12 CPC+1 dia	
63	curado	5 horas	vie 03/02/12	vie 03/02/12	
64	**forjado unidireccional pf**	**383.5 horas**	**vie 03/02/12**	**jue 09/04/12**	
65	encofrado	40 horas	vie 03/02/12	vie 16/02/12	
66	replanteo	5 horas	lun 20/02/12	lun 20/02/12	
67	armado	41.5 horas	lun 20/02/12	mié 22/02/12	
68	hormigonado	10 horas	mié 22/02/12	mié 22/02/12	
69	curado	5 horas	mié 29/02/12	mié 29/02/12	
70	desencofrado	16 horas	mié 29/02/12	lun 05/03/12 CPC+1 dia	
71	**Pilares pf**	**80 horas**	**mié 22/02/12**	**mié 07/03/12**	
72	replanteo	5 horas	mié 22/02/12	mié 22/02/12	
73	armado	27 horas	jue 23/02/12	lun 27/02/12	
74	encofrado	27 horas	lun 27/02/12	mié 29/02/12	
75	hormigonado	5 horas	mié 29/02/12	mié 29/02/12	
76	desencofrado	16 horas	mié 29/02/12	vie 02/03/12 CPC+1 dia	
77	curado	5 horas	vie 02/03/12	vie 02/03/12	
78	**forjado unidireccional pf**	**383.5 horas**	**vie 09/03/12**	**jue 15/04/12**	
79	encofrado	40 horas	vie 09/03/12	vie 23/03/12	
80	replanteo	5 horas	lun 26/03/12	lun 26/03/12	
81	armado	41.5 horas	lun 26/03/12	mié 28/03/12	
82	hormigonado	10 horas	mié 28/03/12	mié 28/03/12	
83	curado	5 horas	mié 04/04/12	mié 04/04/12	
84	desencofrado	16 horas	mié 04/04/12	jue 05/04/12 CPC+1 dia	
85	**Pilares pa**	**80 horas**	**mié 27/03/12**	**mar 10/04/12**	
86	replanteo	5 horas	mié 27/03/12	mié 27/03/12	
87	armado	27 horas	mié 27/03/12	vie 30/03/12	
88	encofrado	27 horas	lun 02/04/12	mié 04/04/12	
89	hormigonado	5 horas	mié 04/04/12	mié 04/04/12	
90	desencofrado	16 horas	mié 04/04/12	vie 06/04/12 CPC+1 dia	
91	curado	5 horas	vie 06/04/12	vie 06/04/12	
92	**forjado unidireccional pa**	**383.5 horas**	**vie 13/04/12**	**lun 23/05/12**	
93	encofrado	40 horas	mié 11/04/12	mié 25/04/12	
94	replanteo	5 horas	mié 25/04/12	mié 25/04/12	
95	armado	41.5 horas	mié 25/04/12	jue 26/04/12	
96	hormigonado	10 horas	jue 26/04/12	jue 26/04/12	
97	curado	5 horas	mié 02/05/12	mié 02/05/12	
98	desencofrado	16 horas	mié 02/05/12	lun 07/05/12 CPC+1 dia	
99	**MEDIANERAS AUXILIARES**	**13 horas**	**lun 30/06/11**	**mié 13/07/11**	
100	montaje de andamio tubular fachadas a calle	11 horas	mié 06/06/11	vie 08/06/11	
101	montaje de andamios colgados	5 horas	jue 07/06/11	vie 08/06/11 CEEPF	
102	**Losa escalera pb(P1 escalera)**	**284.5 horas**	**lun 02/05/12**	**jue 24/05/12**	
103	replanteo	5 horas	lun 02/05/12	lun 02/05/12	
104	encofrado	5 horas	lun 02/05/12	lun 09/05/12	
105	armado	10 horas	mié 09/05/12	mié 09/05/12	
106	hormigonado	5 horas	mié 09/05/12	mié 09/05/12	
107	curado	5 horas	mié 09/05/12	mié 07/03/12 CE	
108	desencofrado	16 horas	mié 17/04/12	vie 20/04/12 CPC+1 dia	
109	**Losa escalera pb(P2 escalera)**	**284.5 horas**	**jue 03/04/12**	**jue 24/04/12**	
110	replanteo	5 horas	jue 03/04/12	jue 03/04/12	
111	encofrado	5 horas	jue 03/04/12	vie 06/04/12	
112	armado	10 horas	jue 06/04/12	vie 06/04/12	
113	hormigonado	5 horas	vie 06/04/12	vie 06/04/12	
114	curado	5 horas	vie 06/04/12	mié 11/04/12	
115	desencofrado	16 horas	mié 11/04/12	jue 14/04/12 CPC+1 dia	
116	**Losa escalera pb(P3 escalera)**	**284.5 horas**	**jue 26/04/12**	**jue 24/05/12**	
117	replanteo	5 horas	jue 26/04/12	jue 26/04/12	
118	encofrado	5 horas	jue 26/04/12	mié 02/05/12	
119	armado	10 horas	jue 26/04/12	mié 02/05/12	
120	hormigonado	5 horas	mié 02/05/12	mié 02/05/12	
121	curado	5 horas	mié 02/05/12	mié 07/03/12 CE	
122	desencofrado	16 horas	mié 02/05/12	vie 04/05/12 CPC+1 dia	
123	**Losa escalera pb(P4 escalera)**	**284.5 horas**	**lun 28/05/12**	**jue 21/06/12**	
124	replanteo	5 horas	lun 28/05/12	lun 28/05/12	
125	encofrado	5 horas	lun 28/05/12	mié 06/06/12	
126	armado	10 horas	mié 06/06/12	mié 06/06/12	
127	hormigonado	5 horas	mié 06/06/12	mié 06/06/12	
128	curado	5 horas	mié 06/06/12	mié 07/03/12 CE	
129	desencofrado	16 horas	mié 13/06/12	jue 14/06/12 CPC+1 dia	
130	**Losa escalera pb(P5 escalera)**	**284.5 horas**	**jue 30/06/12**	**jue 26/07/12**	
131	replanteo	5 horas	jue 30/06/12	jue 30/06/12	
132	encofrado	5 horas	jue 30/06/12	mié 11/07/12	
133	armado	10 horas	mié 11/07/12	mié 11/07/12	
134	hormigonado	5 horas	mié 11/07/12	mié 11/07/12	
135	curado	5 horas	mié 11/07/12	mié 07/03/12 CE	
136	desencofrado	16 horas	mié 18/07/12	jue 19/07/12 CPC+1 dia	
137	**Losa escalera pb(P6 escalera)**	**284.5 horas**	**jue 26/07/12**	**jue 23/08/12**	
138	replanteo	5 horas	jue 26/07/12	jue 26/07/12	
139	encofrado	5 horas	jue 26/07/12	mié 01/08/12	
140	armado	10 horas	mié 01/08/12	mié 01/08/12	
141	hormigonado	5 horas	mié 01/08/12	mié 01/08/12	
142	curado	5 horas	mié 01/08/12	mié 07/03/12 CE	
143	desencofrado	16 horas	mié 08/08/12	jue 09/08/12 CPC+1 dia	
144	**losa ventilación(de de escalera)**	**284.5 horas**	**mié 08/08/12**	**jue 30/08/12**	
145	encofrado	5 horas	mié 08/08/12	vie 11/08/12	
146	armado	10 horas	vie 11/08/12	vie 11/08/12	
147	hormigonado	5 horas	vie 11/08/12	vie 11/08/12	
148	curado	5 horas	vie 11/08/12	mié 07/03/12 CE	
149	desencofrado	16 horas	mié 22/08/12	jue 23/08/12 CPC+1 dia	
150	**rampa acceso garaje**	**315 horas**	**vie 02/03/12**	**mié 25/04/12**	
151	encofrado	5 horas	vie 02/03/12	mié 07/03/12	
152	armado	10 horas	mié 07/03/12	mié 07/03/12	
153	hormigonado	5 horas	mié 07/03/12	mié 07/03/12	
154	curado	5 horas	mié 07/03/12	mié 07/03/12	
155	desencofrado	16 horas	mié 25/04/12	jue 26/04/12 CEEPF+1 dia	
156	**losa pasajo**	**368 horas**	**lun 02/01/12**	**lun 26/03/12**	
157	encofrado	40 horas	lun 02/01/12	vie 13/01/12	
158	armado	41.5 horas	lun 13/01/12	mié 15/01/12	
159	hormigonado	10 horas	lun 16/01/12	lun 16/01/12	
160	curado	5 horas	mié 22/02/12	mié 22/02/12	
161	desencofrado	16 horas	mié 22/02/12	lun 26/03/12	
162	**MORTERO AUTOMOVILANTE**	**883 horas**	**vie 03/02/12**	**mar 12/06/12**	
163	revoco fachada(de PB)	20 horas	lun 03/02/12	mié 08/02/12	
164	revoco medianera autoevacuatorio PB	20 horas	jue 09/02/12	mié 15/02/12	
165	revoco medianera autoevacuatorio P1	21 horas	jue 09/04/12	mar 10/04/12	
166	revoco medianera autoevacuatorio P7	24 horas	mié 11/04/12	mie 13/04/12	
167	revoco medianera autoevacuatorio	20 horas	lun 14/05/12	jue 17/05/12	
168	revoco medianera autoevacuatorio P2	20 horas	mié 13/06/12	mié 20/06/12	
169	revoco medianera autoevacuatorio P3	20 horas	mié 06/06/12	jue 07/06/12	
170	revoco medianera autoevacuatorio pa	20 horas	jue 07/06/12	mar 12/06/12 CE	
171	**CUBIERTA(ENTRE MEDIANERAS)(INSITU)**	**1 horas**	**mié 08/06/11**	**mié 08/06/11**	
172	**CUBIERTAS**	**391 horas**	**mié 09/06/11**	**lun 26/07/12**	
173	replanteo	5 horas	mié 09/06/11	mié 09/06/11 NECC-1 dia	
174	**Cubierta planas colantes**	**153 horas**	**lun 23/06/11**	**mié 14/12/11**	
175	encastrales	10 horas	vie 23/06/11	vie 24/06/11 CE	
176	no transitables	10 horas	vie 23/06/11	vie 24/06/11 E1CC	
177	puntos singulares	100 horas	lun 03/07/11	mie 13/07/11 EEC+E dias	
178	grada de ventilación	40 horas	mar 11/07/11	lun 25/07/11	
179	**Cubierta inclinada(con cubiertas privadas**	**153 horas**	**lun 25/07/11**	**mié 14/12/11**	
180	cuelgue azulejo de baldosin y gres cubrir	20 horas	jue 25/07/11	lun 25/07/11 NEP	
181	vierte de gres cubrir en cubierta	20 horas	jue 28/07/11	lun 25/07/11 NEP	
182	**CARPINTERIA MADERA**	**23 horas**	**mié 14/12/11**	**mié 14/12/11**	
183	colocaque de puerta	21 horas	mié 14/12/11	vie 16/07/12 CTT	
184	**VIDRIOS**	**156 horas**	**lun 02/01/12**	**mié 01/06/12**	
185	vidrio en ventanas(no consab vidrio	20 horas	lun 02/01/12	mié 04/01/12 NECC-1 dia	
186	vidrio semiar 5+5	10 horas	lun 30/07/12	lun 31/08/12 CEO	
187	entablamentos puertas de pasa en cocinas	10 horas	lun 04/07/12	vie 05/07/12 NEP	
188	**CARPINTERIA EXTERIOR**	**156 horas**	**lun 16/06/12**	**mié 05/09/12**	
189	carpintería exterior de ventanas(tipo etc)	20 horas	lun 16/06/12	mié 20/06/12 TBPF	
190	**PERSIANAS**	**231 horas**	**mié 20/06/12**	**mié 14/12/12**	
191	fachada poderosa tersaas cuadernos de tarifa ceramico fuerzo	100 horas	vie 20/06/12	lun 23/07/12 CE	
192	fachada de tarifa ceramico	100 horas	mié 05/06/12	mié 03/07/12 CTFP	
193	persiana de aluminio	20 horas	mié 12/12/12	mié 14/12/12 CPC+1 dia	
194	**puerta de escaparate completa(fachadas carpinteria exterior)**	5 horas	mié 11/07/12	lun 16/07/12	
195	**CERRAJERIA EXTERIOR**	**21 horas**	**jue 20/06/12**	**mié 03/07/12**	
196	barandilla(incluido imprimac local etc	20 horas	jue 20/06/12	mié 03/07/12 TBPF	
197	**CARPINTERIA INTERIOR**	**56 horas**	**vie 23/06/12**	**mié 05/09/12**	
198	carpintería interior madera	56 horas	vie 23/06/12	vie 30/07/12 NM	
199	**PUERTAS ESPECIALES**	5 horas	lun 30/07/12	mié 06/08/12	
200	puerta de refugio	5 horas	lun 30/07/12	mié 06/08/12 SNPF	
201	**PLATICONES**	**805 horas**	**lun 30/01/12**	**vie 22/06/12**	
202	replanteo pb	5 horas	lun 30/01/12	lun 30/01/12 NECC-1 dia	
203	replanteo p1	5 horas	mié 20/02/12	mié 21/02/12 CE	
204	replanteo p7	5 horas	mié 24/04/12	mié 25/04/12 CE	
205	replanteo p2	5 horas	jue 07/06/12	jue 07/06/12	
206	replanteo p3	5 horas	jue 14/06/12	jue 14/06/12	
207	tradosado de platon standard pb	11 horas	mié 21/03/12	lun 26/03/12 NM	
208	tradosado de platon tipo impregnado zonas humedas pb	10 horas	lun 02/04/12	lun 09/04/12 NEP	
209	tradosado de platon standard p1	11 horas	mié 25/04/12	vie 04/05/12 NM	
210	tradosado de platon tipo impregnado zonas humedas p1	10 horas	lun 07/05/12	lun 14/05/12 NEP	
211	tradosado de platon standard p7	10 horas	mié 06/06/12	mié 13/06/12	
212	tradosado de platon tipo impregnado zonas humedas p7	24 horas	mie 05/06/12	mie 05/06/12 NEP	
213	tradosado de platon standard p2	10 horas	jue 14/06/12	jue 21/06/12	
214	tradosado de platon tipo impregnado zonas humedas p2	24 horas	mie 05/06/12	mie 05/06/12 NEP	
215	**CERRAJERIA INTERIOR**	**156 horas**	**lun 16/06/12**	**mié 05/09/12**	
216	bloque de formigón en trasera pa	20 horas	mié 21/01/12	lun 23/01/12	
217	bloque de vidrio cuelle(especial)	20 horas	jue 14/06/12	mié 18/06/12 NECC	
218	**ENFOSALES Y ESQUINERS**	**272 horas**	**lun 30/07/12**	**lun 30/09/12**	
219	enfosales de ventana obra	20 horas	lun 30/07/12	mié 01/08/12 SNPF	
220	esquinera antiparto	20 horas	lun 16/08/12	jue 21/08/12 NEPF	
221	**INSTALACIONES**	**441.5 horas**	**mié 06/06/12**	**mié 04/06/13**	
222	**Instalación audiovisual(tv,telefono,videoportero)**	110 horas	vie 22/06/12	lun 16/07/12 CCC	
223	**Instalación de gas**	110 horas	mié 06/06/12	mié 13/06/12 CE+E dia	
224	**Instalación calefaccion**	200 horas	jue 05/06/12	lun 03/01/12 CFP	
225	**Instalación climatización**	200 horas	jue 12/01/12	lun 03/06/12 CT	
226	**Instalación fontanería**	110 horas	lun 23/07/12	mié 13/07/12 CCC	
227	**Instalación electrica**	110 horas	jue 23/06/12	jue 12/07/12 CCC	
228	replanteo electrico	10 horas	mie 20/06/12	jue 21/06/12 CCC E dias	
229	**Instalación de telecomunicaciones**	200 horas	jue 12/01/12	lun 03/06/12 CT	
230	replanteo fontanería y calefacción	20 horas	mie 19/06/12	mie 20/06/12 CCC E dias	
231	Prueba de estanqueidad y presión	30 horas	lu 30/07/12	lu 02/08/12 E	
232	**instalación contra-incendios**	10 horas	lun 30/07/12	lu 13/08/12 E	
233	replanteo contra-incendios	5 horas	vie 27/07/12	lun 30/07/12 NECC-1 dia	
234	**instalación de ventilación**	20 horas	lu 13/08/12	mié 15/08/12	
235	prueba estanqueidad conducciones suministrar	20 horas	lu 30/07/12	mié 11/07/12 CE	
236	**instalación de gas**	110 horas	lu 30/07/12	mié 04/06/12 E	
237	replanteo gas	10 horas	lu 30/07/12	mié 31/07/12 CCC E dia	
238	**instalación de ventilación salidas de humos**	10 horas	mie 29/06/12	jue 12/07/12 CF	
239	**instalación del ascensor**	20 horas	lu 06/07/12	jue 12/07/12 CF	
240	**ALICATADOS**	**1267.5 horas**	**mié 04/06/12**	**lun 26/08/13**	
241	**ALICATADOS**	**1052.5 horas**	**mié 04/06/12**	**jue 26/06/13**	
242	alicatados baños	125.5 horas	mié 04/06/12	jue 05/06/12 E2H	
243	alicatado de cocinas	76.5 horas	lun 10/06/12	mie 20/06/12 E2HFF	
244	**PINTURAS**	**115 horas**	**mié 20/06/12**	**mar 23/10/12**	
245	pintura plastica en viviendas,zonas comunes y local	20 horas	mie 20/06/12	mie 20/06/12	
246	pintura para trasteros	10 horas	jue 19/10/12	mar 23/10/12 E2HFF	
247	pintura sobre	10 horas	lu 15/10/12	mar 23/10/12 E2HFF	
248	**pintura de metales**	10 horas	lu 15/10/12	mar 23/10/12 E2HFF	
249	esmaltes barandillas de exterior	10 horas	mar 16/10/12	mar 23/10/12 E2HFF	
250	esmaltes barandillas de interior	5 horas	lu 22/10/12	mar 23/10/12 E2HFF	
251	**ENFOSALES**	**156 horas**	**lun 30/07/12**	**mié 05/09/12**	
252	enfosales de cemento capa de transición monocapa	156 horas	mie 05/07/12	mié 05/07/12 CT	
253	**MOSTEROS**	**132 horas**	**jue 19/07/12**	**mié 08/08/12**	
254	mostero monocapa	132 horas	jue 19/07/12	mié 08/08/12 E2H	
255	**PAVIMENTOS Y SOLADOS**	**1208 horas**	**lun 12/03/12**	**vie 19/10/12**	
256	solado de zonas comunes de gres porcelanico	40 horas	lun 12/03/12	mie 21/03/12 NM	
257	solado terraza p1	10 horas	lun 12/03/12	mar 20/03/12 NM	
258	solado terraza p7	10 horas	vie 13/04/12	mar 24/04/12 E1	
259	solado terraza p2	20 horas	mie 06/06/12	mie 13/06/12	
260	solado terraza pa	12.5 horas	mie 12/06/12	mie 13/06/12 NM	
261	solado de zonas comunes de marmol	120 horas	vie 20/06/12	mié 12/06/12 E4HFF	
262	**rodapie de madera**	**80 horas**	**mié 06/06/12**	**mié 13/06/12 E4HFF**
263	rodapie de madera	80 horas	mie 06/06/12	mié 13/06/12 E4HFF
264	**FALSOS TECHOS**	**256.5 horas**	**lun 23/06/12**	**jue 13/10/12**
265	falso techo cocinas de escayola liso	40 horas	lun 23/06/12	mié 11/04/12 E2H
266	falso techo registrable de placas de escayola	135 horas	jue 23/06/12	jue 11/10/12 E2H
267	falso techo de desmontable zonas comunes	40 horas	lun 23/06/12	mié 11/04/12 E2H
268	**ENLUCIDOS**	**91 horas**	**mié 13/06/12**	**mié 25/06/12**
269	enlucido de yeso en techos	91 horas	mie 13/06/12	mié 25/06/12 E4H
270	**DEPORTIVO(PISCINA)**	**1 horas**	**mié 18/06/12**	**mié 18/06/12**
271	baranda(incluido p.t.) tipo(p.t.)(p2)	10 horas	mie 18/06/12	mié 20/06/12 E2HFF
272	**EQUIPAMIENTO BARDE**	**105 horas**	**vie 19/10/12**	**lun 26/11/12**
273	**EQUIPAMIENTO COCINA**	**105 horas**	**vie 19/10/12**	**lun 26/11/12**
274	**EQUIPAMIENTO COCINA**	**105 horas**	**vie 19/10/12**	**lun 26/11/12**
275	horno electrico	10 horas	vie 19/11/12	mar 06/11/12 EEOCC
276	placa de vitrocerámica	10 horas	vie 20/11/12	mie 05/11/12 EEOCC
277	campana extractora	10 horas	mie 24/10/12	vie 26/10/12 EEHFF
278	fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas	10 horas	mie 24/10/12	vie 26/10/12 EEHFF
279	lavadero de gres	10 horas	vie 20/11/12	mie 05/11/12 EEOCC
280	encimera de cocina	45 horas	vie 26/10/12	vie 02/11/12 EE
281	colocaque de puertas interiores de muebles altos y bajos	10 horas	vie 26/10/12	vie 02/11/12 EE
282	**EQUIPAMIENTO COMUN(CONCHES)**	**10 horas**	**lun 26/11/12**	**mié 07/11/12**
283	buzones	10 horas	lun 26/11/12	mié 07/11/12 E1
284	**DESMONTAJE GRUA TORRE**	**5 horas**	**lun 26/11/12**	**mié 03/12/12**
285	desmontaje grua torre	5 horas	lun 26/11/12	mie 28/11/12 EEPC
286	**DESMONTAJE DE MEDIOS AUXILIARES**	**147.5 horas**	**lun 26/11/12**	**mié 28/11/12**
287	desmontaje de andamio tubular	20 horas	lun 26/11/12	jue 29/11/12 EEHCC
288	desmontaje de andamio colgado	5 horas	lun 26/11/12	mie 28/11/12 EEOCC
289	desmontaje de andamio de p.t.	5 horas	lun 26/11/12	mie 28/11/12 EEOCC
290	desconexión de instalaciones provisionales de obra	10 horas	lun 26/11/12	mie 28/11/12 EEHFF
291	desmontaje valla(s) provisional obra	10 horas	mie 27/11/12	mie 28/11/12 EEHFF
292	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	**22.5 horas**	**lun 26/11/12**	**mié 28/11/12**
293	limpieza general de toda la obra	22.5 horas	lun 26/11/12	mie 28/11/12 EEOCC
294	**POLICIA SOLADO**	**125 horas**	**jue 08/11/12**	**mié 28/11/12**
295	pulido de solado de gres porcelanico	125 horas	jue 08/11/12	mié 28/11/12 EEHFF
296	**SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA**	**2873 horas**	**mié 06/06/11**	**mié 28/11/12**
297	seguimiento de la obra en materia de seguridad	2873 horas	mié 06/06/11	mié 28/11/12
298	**VISITA DIRECCION FACULTATIVA**	**3691 horas**	**lun 05/09/11**	**mié 28/11/12**
299	visita df	5 horas	lun 05/09/11	lun 05/09/11
300	visita df	5 horas	mié 07/09/11	mié 07/09/11
301	visita df	5 horas	lun 19/09/11	lun 26/09/11
302	visita df	5 horas	lu 17/10/11	lun 17/10/11
303	visita df	5 horas	mié 26/10/11	mié 26/10/11
304	visita df	5 horas	mié 16/11/11	mié 16/11/11
305	visita df	5 horas	mie 17/02/12	vie 17/02/12
306	visita df	5 horas	mié 07/03/12	mié 07/03/12
307	visita df	5 horas	mié 04/04/12	mié 04/04/12
308	visita df	5 horas	mié 06/03/12	mié 06/03/12
309	visita df	5 horas	mié 21/01/12	mié 21/01/12
310	visita df	5 horas	mié 15/06/12	mié 15/06/12
311	visita df	5 horas	mié 13/06/12	mié 13/06/12
312	visita df	5 horas	mié 20/06/12	mié 20/06/12
313	visita df	5 horas	lu 30/07/12	lu 30/07/12
314	visita df	5 horas	mié 08/08/12	mié 08/08/12
315	visita df	5 horas	lu 03/09/12	lu 03/09/12
316	visita df	5 horas	mié 06/07/12	mié 06/07/12
317	visita df	5 horas	lu 02/07/12	lu 02/07/12
318	visita df	5 horas	lun 26/11/12	lun 26/11/12
319	visita df	5 horas	mié 21/11/12	mié 21/11/12
320	visita df	5 horas	jue 29/11/12	jue 29/11/12
321	**MATERIALES**	**5 horas**	**mar 06/09/11**	**mar 06/09/11**
322	reserva de hormigón en estructura	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
323	reserva de material ceramico para fachadas	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
324	reserva material aislamiento e impermeabilizaciones	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
325	reserva de ovoriens	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
326	reserva de material de metalico	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
327	reserva de material de instalaciones	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
328	reserva de material particiones	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
329	reserva de material de yeso	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
330	reserva material de revestimientos y alicatados	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
331	**ENSAYOS SEGUN EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD**	**5 horas**	**mar 06/09/11**	**mar 06/09/11**
332	ensayos segun el pcc en jar del hormigon	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
333	ensayos segun el pcc en jar del hormigon	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
334	ensayos segun el pcc en jar del hormigon	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11
335	ensayos segun el pcc en jar del hormigon	5 horas	mar 06/09/11	mar 06/09/11

ago 07, '11
sep 04, '11
sep 11, '11
sep 18, '11
sep 25, '11
oct 02, '11
oct 09, '11
oct 16, '11
oct 23, '11
oct 30, '11
nov 06, '11
nov 13, '11
nov 20, '11
nov 27, '11
dic 04, '11
dic 11, '11
dic 18, '11
dic 25, '11
ene 01, '12
ene 08, '12
ene 15, '12
ene 22, '12
ene 29, '12
feb 05, '12
feb 12, '12
feb 19, '12
feb 26, '12
mar 04, '12
mar 11, '12
mar 18, '12
mar 25, '12
abr 01, '12
abr 08, '12
abr 15, '12
abr 22, '12
abr 29, '12
may 06, '12
may 13, '12
may 20, '12
may 27, '12
jun 03, '12
jun 10, '12
jun 17, '12
jun 24, '12
jul 01, '12
jul 08, '12
jul 15, '12
jul 22, '12
jul 29, '12
ago 05, '12
ago 12, '12
ago 19, '12
ago 26, '12
sep 02, '12
sep 09, '12
sep 16, '12
sep 23, '12
sep 30, '12
oct 07, '12
oct 14, '12
oct 21, '12
oct 28, '12
nov 04, '12
nov 11, '12
nov 18, '12
nov 25, '12
dic 02, '12
dic 09, '12
dic 16, '12
dic 23, '12
dic 30, '12
ene 06, '13
ene 13, '13
ene 20, '13
ene 27, '13
feb 03, '13
feb 10, '13
feb 17, '13
feb 24, '13
mar 03, '13
mar 10, '13
mar 17, '13
mar 24, '13
mar 31, '13
abr 07, '13
abr 14, '13